

EDIFÍCIO DO LYCEU DE RODRIGUES DE FREITAS

Projecto de conclusão

- MEMÓRIA -

Nos desenhos de que se compõe este projecto as partes construídas ou em construcção vão em planta e certas com as paredes cheias e tinta negra, e as que ainda falta iniciar a tinta encarnada. Além d'isso e que está em construcção leva em todos os desenhos uma tinta azulada.

Em construcção estão as duas alas lateraes A e B não havendo nada iniciada do restante do edificio.

Pelo compute das impetâncias a dispender com a construcção d'essas duas alas e soma de dois mil escudos com que ferua começada não chega para completar o grupo da construcção. Seria de toda a conveniência serem detidas com um augmento de verba no estado actual das obras, de sorte a poder completar-se e que está começada e fazer-se desde já as obras internas e complementares, tais como: a installação da luz electrica, e aquecimento, a installação de pára-raios, e revestimento ao azulejos das paredes, etc.

Fixamos esta circumstancia porque a experiencia tem-nos demonstrado ser grandemente prejudicial ter obras interrompidas ou fazê-las fora de momento próprio.

A seguir à construcção das duas alas referidas deveria seguir-se a da parte central anterior em que estão: no rez de chão - a secretaria e reitoria com as suas dependências, as salas de desenho, os amphi-theatros, salas d'aula e de trabalhos práticos da fisica, quimica e mineralogia; no 1º andar - as salas de bibliotheca e de conselho

escolar, e musen de Historia Natural e salas de trabalhos práticos; no 2º andar- O salão de Festas e Cante geral .

Conviria egualmente construir os retretos dos alunos e, por final: os Recreios cobertos e o Grande Gymnásio.

Esta ordem seria a que commandaria o aproveitamento gradual do edificio, no caso de ser possível e proveitose, e poder-se-há seguir sem inconveniente na condução dos trabalhos.

Uma circumstância há a considerar que não queremos omitir porque representa um elemento de valor na construção das obras de pedreira. É referente ao aluguer da pedreira em que tem sido explorada a pedra empregada na construção. Esse aluguer abrange quatro annos e, tendo decorrido dois, há pertante outros dois com direito à exploração da pedra.

O orçamento sumário das obras de conclusão de edificio descreve-se nas seguintes verbas:

Conclusão das alças A e B.....	500.000\$00
PARTE CENTRAL ANTERIOR DO EDIFICIO:	
Cercos lateraes.....	500.000\$00
Cerco central anterior.....	600.000\$00
GRUPO CENTRAL POSTERIOR:	
Sub-sele.....	300.000\$00
mez-de-chão.....	600.000\$00
RECREIOS COBERTOS.....	200.000\$00
GRANDE GYMNASIO.....	400.000\$00
PAVILHÕES DE RETRETOS.....	50.000\$00
LUX ELECTRICA E FERRAMENTAS.....	150.000\$00
AQUECIMENTO.....	350.000\$00
TRABALHOS ACCESSORIOS.....	50.000\$00
MOBILIARIO.....	<u>300.000\$00</u>

parte, 11 de Março de 1929

Soma das. 4.000.000\$00